

Доклад
о ходе реализации в 2016 году
мероприятий Программы подготовки к проведению в 2018 году
в Российской Федерации чемпионата мира по футболу

I. Основные положения

Программа подготовки к проведению в 2018 году в Российской Федерации чемпионата мира по футболу (далее – Программа) разработана во исполнение Указа Президента Российской Федерации от 25 марта 2013 г. № 282 «Об организации подготовки чемпионата мира по футболу 2018 года в Российской Федерации» и утверждена постановлением Правительства Российской Федерации от 20 июня 2013 № 518 «О Программе подготовки к проведению в 2018 году в Российской Федерации чемпионата мира по футболу» (далее – постановление Правительства Российской Федерации).

Программа в редакции постановления Правительства Российской Федерации от 5 декабря 2016 г. N 1301 насчитывает 263 объекта капитального строительства и мероприятия, в том числе: 124 спортивные объекты и мероприятия, 42 объекта транспортной инфраструктуры, 29 объектов коммунальной сферы, 12 объектов энергоснабжения, 27 гостиниц и других средств размещения, 15 объектов и мероприятий сферы здравоохранения, 14 иных мероприятий, включая разработку нормативно-правовых актов, Концепцию развития связи и информационных технологий в связи с подготовкой и проведением чемпионата мира по футболу, Комплексную программу мер по обеспечению безопасности в период подготовки и проведения соревнований, подготовку и проведение жеребьевок, выполнение функций застройщика по строительству и реконструкции стадионов, реализацию мероприятий АНО «Оргкомитет «Россия-2018» и по текущему управлению Программой.

Во исполнение постановления Правительства Российской Федерации в 12 субъектах Российской Федерации (11 городов-организаторов и Московская область, где расположены базы для размещения команд) реализуются

региональные программы по подготовке к проведению в 2018 году в Российской Федерации чемпионата мира по футболу. Мероприятия, включенные в региональные программы, синхронизированы по перечню, срокам и источникам финансирования с мероприятиями Программы.

Доклад о ходе реализации в 2016 году Программы подготовки к проведению в 2018 году в Российской Федерации чемпионата мира по футболу (далее-Программа) подготовлен во исполнение пункта 30 постановления Правительства Российской Федерации от 24 октября 2015 г. № 945.

II. Нормативная правовая база

Важнейшим обязательством перед ФИФА является выполнение взятых правительственных гарантий и обязательств по Соглашениям с городами-организаторами. Для их реализации 7 июня 2013 года принят Федеральный закон № 108-ФЗ «О подготовке и проведении в Российской Федерации чемпионата мира по футболу FIFA 2018 года, Кубка конфедераций FIFA 2017 года и внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации» (далее- Закон).

В 2016 году была продолжена работа по совершенствованию Закона и внесению в него поправок, необходимых с целью создания благоприятных условий для подготовки и проведения чемпионата мира по футболу.

Минспортом России совместно с заинтересованными федеральными органами исполнительной власти реализуется План мероприятий по реализации Закона (распоряжение Правительства России от 29 июля 2013г.№ 1333-р в редакции от 19 августа 2016 года) (далее - План). В установленные Планом сроки по состоянию на отчетный период принято 53 нормативных акта, из которых принято 1 распоряжение Президента Российской Федерации, 33 акта Правительства Российской Федерации и 20 ведомственных актов.

Наряду с этим проводилась работа по совершенствованию актов, связанных с таможенными нормами и процедурами, в рамках деятельности Совета Евразийской экономической комиссии, направленная на обеспечение выполнения правительственных гарантий, а также на упрощение и ускорение

совершения таможенных операций в отношении ввозимых товаров и минимизацию связанных с этим издержек.

Также в целях обеспечения устойчивого, своевременного, эффективного, безопасного и комфортного перемещения зрителей, волонтеров, лиц, включенных в списки ФИФА, в период подготовки и проведения спортивных соревнований, и в соответствии с Законом (статья 15) утверждена Стратегия транспортного обеспечения Кубка конфедераций по футболу FIFA 2017 года и чемпионата мира по футболу FIFA 2018 в Российской Федерации» и план мероприятий по ее реализации (распоряжение Правительства Российской Федерации от 27 декабря 2016 г. № 2858-р).

III. Структура управления Программой

Вопросы, связанные с ходом реализации Программы, рассматривались на 2 заседаниях Координационного совета Программы и 4 заседаниях рабочей группы (оперативного штаба) при Координационном совете Программы.

В целях совершенствования процесса подготовки к проведению соревнований постановлением Правительства Российской Федерации от 10 декабря 2016 г. № 1342 расширены функции Координационного совета Программы и орган управления преобразован в Координационный совет по подготовке и проведению чемпионата мира по футболу FIFA 2018 года и Кубка конфедераций FIFA 2017 года (далее-Координационный совет).

Координационный совет осуществляет общее управление подготовкой и проведением в 2018 году в Российской Федерации чемпионата мира по футболу, рассмотрение вопросов, связанных с обеспечением согласованных действий федеральных органов исполнительной власти, органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации и организаций для реализации Программы подготовки к проведению в 2018 году в Российской Федерации чемпионата мира по футболу и комплексного плана мероприятий по обеспечению и проведению чемпионата мира по футболу FIFA 2018 года и Кубка конфедераций FIFA 2017 года (далее – Комплексный план).

Протоколом Координационного совета от 22 декабря 2016 г. № 5пр утвержден:

1) Комплексный план, включающий в себя мероприятия по нормативно-правовому обеспечению, обеспечению операционной готовности, визовой поддержке и оказанию консульских услуг, транспортному и медицинскому обеспечению, подготовке церемоний открытия и закрытия, организации размещения клиентских групп, обеспечению связи и телерадиовещания, аккредитации и питанию, таможенному обеспечению, системе идентификации футбольных болельщиков и другим. Отчет о ходе реализации Комплексного плана ежемесячно представляется в Правительство Российской Федерации;

2) График проведения тестовых мероприятий на стадионах, предназначенных для Кубка Конфедераций FIFA 2017 года;

3) Типовое положение о региональном организационном комитете и типовой комплексный план мероприятий по обеспечению и проведению чемпионата мира по футболу FIFA 2018 года и Кубка конфедераций FIFA 2017 года регионального организационного комитета.

Вопросы, требующие особого контроля и оперативного принятия решений, регулярно рассматривались на совещаниях в Правительстве Российской Федерации и выездных совещаниях в городах-организаторах чемпионата мира по футболу.

В соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от 24 октября 2013 г. № 945 Минспорт России обеспечивает координацию и взаимодействие федеральных министерств и ведомств, субъектов, задействованных в проведении Чемпионата, а также заинтересованных организаций.

В заинтересованных федеральных органах исполнительной власти функционируют оперативные штабы и (или) рабочие группы, созданные по отраслевому принципу.

В субъектах Российской Федерации, задействованных в проведении чемпионата мира, на регулярной основе проводятся заседания региональных организационных комитетов, а также оперативных штабов и (или) рабочих групп по соответствующим направлениям деятельности.

IV. Контроль хода реализации Программы

В соответствии с положением, утвержденным постановлением Правительства Российской Федерации от 24 октября 2013 г. № 945, Минспортом России обеспечен постоянный контроль хода реализации Программы путем проведения анализа данных, полученных в ходе мониторинга выполнения плана-графика реализации Программы, утвержденного приказом Минспорта России от 18 августа 2014 г. № 704 (далее план-график реализации Программы).

С этой целью Автономной некоммерческой организацией «Центр планирования и мониторинга-2018», созданной распоряжением Правительства Российской Федерации от 24 октября 2013 г. № 1948-р, проводится мониторинг выполнения плана-графика реализации Программы с использованием информационно-аналитической системы «Монитор-2018».

Во исполнение поручения Президента Российской Федерации от 21 февраля 2015 г. № Пр-298 представляются ежеквартально доклады Президенту Российской Федерации и Правительству Российской Федерации на основе данных, полученных в ходе мониторинга. В 2016 году было подготовлено и в установленные сроки представлено пять докладов о ходе реализации Программы.

В отчетный период федеральными органами исполнительной власти и органами исполнительной власти субъектов Российской Федерации осуществлялась деятельность по выполнению контрольных поручений, данных Президентом Российской Федерации и Правительством Российской Федерации в ходе реализации Программы.

Во исполнение поручения Президента Российской Федерации В.В. Путина от 13 июля 2016 г. № Пр-1325 ежемесячно в Правительство Российской

Федерации представлялась информация с проектом доклада Президенту Российской Федерации по вопросу принятия исчерпывающих мер по устранению допущенных отставаний при строительстве спортивной и иной инфраструктуры для проведения в Российской Федерации чемпионата мира по футболу ФИФА 2018 года.

Во исполнение поручения Президента Российской Федерации от 22 марта 2016 г. № Пр-505 ежемесячно в Правительство Российской Федерации направлялась информация с проектом доклада Президенту Российской Федерации о ходе строительства в г. Санкт-Петербурге стадиона на 68 тыс. зрительских мест и моста с выходом на Крестовский остров в створе Яхтенной улицы.

Во исполнение поручения Президента Российской Федерации от 23 декабря 2015 г. № Пр-2679 ежеквартально в Правительство Российской Федерации представлялась информация с проектом доклада Президенту Российской Федерации о принятых мерах по выполнению графика строительства стадиона «Калининград» и нового терминала аэропорта «Храброво».

Во исполнение поручения Президента Российской Федерации от 22 ноября 2014 г. № Пр-2717 в Правительство Российской Федерации было направлено три доклада о принятых мерах по обеспечению безусловного выполнения правительственных гарантий, данных Международной федерации футбольных ассоциаций (ФИФА) в связи с подготовкой и проведением чемпионата мира по футболу в 2018 году в Российской Федерации, с проектом доклада Президенту Российской Федерации.

В целях совершенствования системы контроля и установления персональной ответственности за выполнением мероприятий Программы в соответствии с поручением Президента Российской Федерации от 23 декабря 2016 г. № Пр-2530 сформирован единый график мероприятий по ликвидации допущенных при строительстве объектов чемпионата мира по футболу отставаний и устранению отмеченных в ходе контроля недостатков.

V. Итоги мониторинга реализации Программы

По состоянию на 31 декабря 2016 года из запланированных 263 мероприятий Программы выполнено в установленные сроки 44 мероприятия, 209 мероприятий реализуются на различных этапах, по 10 мероприятиям срок реализации не наступил, включая 6 мероприятий, в отношении которых осуществляется актуализация перечня.

I. Подпрограмма «Строительство и реконструкция спортивных объектов» (ответственный исполнитель - Минспорт России)

Запланировано строительство и реконструкция 12 стадионов, 96 тренировочных площадок, 12 мероприятий по поставке, монтажу, демонтажу строений и сооружений временного назначения и (или) вспомогательного использования для подготовки и проведения спортивных соревнований на стадионах, 4 мероприятия: устройство внешнего периметра безопасности, контрольно-пропускных пунктов, зоны безопасности и оборудование их техническими средствами охраны на период строительства и (или) реконструкции стадионов чемпионата мира по футболу в гг. Калининград, Нижний Новгород, Ростов-на-Дону, Самара, Саранск, Волгоград и Екатеринбург; оснащение центрального стадиона г. Сочи временными трибунами на 4301 зрительское место; компенсация затрат администрации Краснодарского края, понесенных на устранение дефектов Центрального стадиона г. Сочи; поставка, монтаж, демонтаж временной инфраструктуры безопасности стадионов в гг. Калининграде, Нижнем Новгороде, Ростове-на-Дону, Самаре, Саранске, Волгограде, Екатеринбурге, Казани и Сочи (включая оснащение временных площадок досмотра крупногабаритных транспортных средств).

Статус реализации мероприятий I Подпрограммы.

10 мероприятий реализовано (введен в эксплуатацию в 2014г. стадион «Спартак»), выполнено оснащение футбольного стадиона в Казани травяным покрытием футбольного поля с инженерными системами, завершено

строительство стадиона на 68 000 зрительских мест в г. Санкт-Петербурге, обеспечен ввод в эксплуатацию 5 тренировочных площадок в Екатеринбурге (1), Казани (2) и Москве (2), завершены работы по устройству внешнего периметра безопасности на период строительства и (или) реконструкции стадионов) и обеспечена компенсация затрат администрации Краснодарского края, понесенных на устранение дефектов Центрального стадиона г. Сочи;

4 мероприятия – срок реализации не наступил;

109 мероприятий – реализуются на различных этапах, из них: 7 мероприятий реализуются на этапе ИРД, 30 мероприятий реализуются на этапе ПИР, 57 мероприятий – на этапе СМР, 1 мероприятие – на этапе ПНР.

По 1 мероприятию осуществляется актуализация перечня (реконструкция тренировочной площадки на стадионе "Олимп-2", Ростов-на-Дону).

Строительство и реконструкция стадионов.

Правительством Москвы ведутся плановые строительные-монтажные работы на БСА «Лужники».

По стадиону в г. Санкт-Петербурге в декабре 2016 года получено заключение о соответствии объекта требованиям технических регламентов, разрешение на ввод в эксплуатацию стадиона, объект зарегистрирован в Едином государственном реестре прав на недвижимое имущество и сделок с ним.

Администрацией Краснодарского края завершаются строительные-монтажные работы по реконструкции Центрального стадиона в г. Сочи.

В ходе строительные-монтажных работ по итогам 2016 года достигнута строительная готовность на стадионах в Калининграде - 43%, Нижнем Новгороде – 41 %, Ростове-на-Дону – 63 %, Самаре – 55 %, Саранске – 53 %, Волгограде- 39 %, Екатеринбурге – 49 %.

Строительство и реконструкция тренировочных площадок

Из 96 тренировочных площадок, предусмотренных Программой, 5 мероприятий реализовано, 38 – на стадии проектно-изыскательских работ,

47 – на стадии строительно-монтажных работ, 1 – на стадии пуско-наладочных работ, в отношении 4 - срок реализации не наступил, 1 мероприятие на стадии актуализации.

С учетом требований к антитеррористической защищенности объектов спорта, утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 6 марта 2015 г. N 202, субъектами Российской Федерации вносились соответствующие корректировки в проектную документацию по тренировочным площадкам.

Поставка, монтаж, демонтаж строений и сооружений временного назначения и (или) вспомогательного использования для подготовки и проведения спортивных соревнований

С целью учета требований по безопасности в 2016 году осуществлялось проектирование и строительство строений и сооружений временного назначения и (или) вспомогательного использования для подготовки и проведения спортивных соревнований.

По итогам года выполнены работы по проектированию строительства временных сооружений с инженерным обеспечением на территории 11 стадионов, завершаются работы на БСА «Лужники».

Иные мероприятия по подготовке спортивной инфраструктуры

В 2016 году завершено устройство внешнего периметра безопасности, контрольно-пропускных пунктов, зоны безопасности и оборудование их техническими средствами охраны на период строительства и (или) реконструкции стадионов чемпионата мира по футболу в гг. Калининград, Нижний Новгород, Ростов-на-Дону, Самара, Саранск, Волгоград и Екатеринбург и мероприятие по компенсации затрат администрации Краснодарского края, понесенных на устранение дефектов Центрального стадиона г. Сочи.

Начата реализация мероприятий по оснащению центрального стадиона г. Сочи временными трибунами на 4301 зрительское место и поставке, монтажу, демонтажу временной инфраструктуры безопасности стадионов

в гг. Калининграде, Нижнем Новгороде, Ростове-на-Дону, Самаре, Саранске, Волгограде, Екатеринбурге, Казани и Сочи (включая оснащение временных площадок досмотра крупногабаритных транспортных средств).

***II. Подпрограмма «Строительство и реконструкция инфраструктуры средств размещения»
(ответственный исполнитель – Ростуризм)***

Запланировано строительство и реконструкция 27 гостиниц и других средств размещения. В 2016 году 8 мероприятий реализовано, 15 мероприятий - на различных этапах реализации, в том числе 11 – на этапе строительномонтажных работ, 4 – на этапе пуско-наладочных работ; по 4 мероприятиям актуализация перечня.

***III. Подпрограмма «Строительство и реконструкция транспортной инфраструктуры»
(ответственный исполнитель – Минтранс России)***

По транспортной инфраструктуре запланировано выполнение 42 мероприятий, в том числе 28 мероприятий по строительству и реконструкции аэропортовых комплексов, 12 мероприятий по строительству и реконструкция объектов улично-дорожной сети и 2 мероприятия по строительству объектов инфраструктуры городского пассажирского транспорта (метро).

8 мероприятий реализовано: введены в эксплуатацию пассажирские терминалы в городах Самара и Екатеринбург, завершены реконструкция аэровокзального комплекса Пулково в г. Санкт-Петербург, работы по реконструкции и развитию аэропорта Внуково, реконструкция (восстановление) искусственных аэродромных покрытий и замена светосигнального оборудования в аэропорту Нижнего Новгорода, реконструкция и строительство автомобильных дорог в гг. Калининград (1) и Саранск (2).

По 23 объектам аэропортового комплекса статус реализации следующий: 2 - на этапе проектно-изыскательских работ, 18 – на этапе строительного-монтажных работы, 3 - на этапе пуско-наладочных работ.

Ведутся строительные-монтажные работы на 9 объектах улично-дорожной сети. Продолжается строительство 2 объектов метрополитена в г. Санкт-Петербурге и в г. Нижнем Новгороде.

***IV. Подпрограмма «Подготовка инфраструктуры связи и информационных технологий»
(ответственный исполнитель - Минкомсвязь России)***

Запланировано 2 мероприятия: разработка и реализация Концепции развития связи и информационных технологий в связи с подготовкой и проведением чемпионата мира по футболу (далее – Концепция).

В целях реализации Концепции в 2016 году завершена разработка Системного проекта создания и функционирования средств связи и информационных технологий и начата его реализация.

Постановлением Правительства Российской Федерации от 01.07.2016 № 625 определен единственный исполнитель закупок работ и (или) услуг по созданию и функционированию средств связи и информационных технологий в целях осуществления мероприятий по подготовке и проведению в Российской Федерации чемпионата мира по футболу FIFA 2018 года и Кубка конфедераций FIFA 2017 года - государственная корпорация «Ростех», с которой заключен государственный контракт от 07.10.2016 на оказание соответствующих услуг.

Единственным исполнителем проводятся мероприятия по выполнению государственного контракта в соответствии с техническим заданием и графиком исполнения государственного контракта.

***V. Подпрограмма «Подготовка инфраструктуры здравоохранения»
(ответственный исполнитель – Минздрав России)***

Запланированы ремонт и реконструкция 13 объектов медицинской инфраструктуры и 2 мероприятия по обеспечению объектов медицинской инфраструктуры лекарственными препаратами и транспортными средствами.

По итогам 2016 года 14 мероприятий реализуются на различных этапах, в том числе 3 – на этапе проектно-изыскательских работ, 9 – на этапе строительно-монтажных работ, 2 – на этапе пуско-наладочных работ, 1 мероприятие на актуализации.

***VI. Подпрограмма «Подготовка инфраструктуры, обеспечивающей функционирование спортивных объектов»
(ответственный исполнитель - Минстрой России)***

Запланировано строительство и реконструкция 29 объектов водоотведения, водо- и теплоснабжения, из которых 12 мероприятий реализованы; 17 мероприятий реализуются на различных этапах, в том числе 1 мероприятие на этапе проектно-изыскательских работ, 13 – на этапе строительно-монтажных работ; 3 – на этапе пуско-наладочных работ.

***VII. Подпрограмма «Строительство и реконструкция инфраструктуры энергоснабжения»
(Ответственный исполнитель - Минэнерго России)***

Запланировано строительство и реконструкция 12 объектов инфраструктуры энергоснабжения, из которых 1 мероприятие реализовано, 11 мероприятий реализуются на различных этапах, в том числе 7 – на этапе строительно-монтажных работ и 2 – на этапе пуско-наладочных работ.

***VIII. Подпрограмма «Реализация подготовительных мероприятий, связанных со строительством стадионов»
(ответственный исполнитель – Минспорт России. Соисполнители – Роспечать, ФТС России)***

Запланировано 4 мероприятия, из которых 2 выполнены (в 2014 году приобретено административное здание для перемещения Нижегородской таможни, в 2016 году приобретено недвижимое имущество крытого плавательного бассейна «Спартак» в г. Волгоград) и 2 реализуются на этапе строительно-монтажных работ (капитальный ремонт недвижимого имущества крытого плавательного бассейна «Спартак» в г. Волгоград и организация

переноса и переустройства линий связи и сооружений связи, находящихся в федеральной собственности, закрепленных на праве хозяйственного ведения за ФГУП «РTRC» на земельном участке, занимаемом радиоцентром N 3 в г. Самара).

IX. Подпрограмма «Реализация иных мероприятий, связанных с подготовкой к проведению чемпионата мира по футболу» (ответственный исполнитель - Минспорт России, соисполнители - заинтересованные федеральные органы исполнительной власти)

Подпрограммой предусмотрены мероприятия:

обеспечение нормативно-правовых основ проведения чемпионата мира по футболу и реализации гарантий, взятых Правительством Российской Федерации перед ФИФА;

реализация мероприятий АНО «Оргкомитет «Россия-2018» по подготовке к чемпионату мира по футболу;

реализация мероприятий по подготовке к проведению жеребьевок чемпионата мира по футболу;

разработка Концепции наследия чемпионата мира по футболу по обеспечению эффективного использования в постсоревновательный период спортивных объектов.

Итоги деятельности, связанной с обеспечением нормативно-правовых основ проведения чемпионата мира по футболу, отражены в разделе II настоящего доклада.

Концепция наследия чемпионата мира по футболу по обеспечению эффективного использования в постсоревновательный период спортивных объектов с учетом потребностей регионов была утверждена в 2015 году.

В отчетный период АНО «Оргкомитет «Россия – 2018» осуществлял мероприятия, предусмотренные планом деятельности на 2016 год, включая взаимодействие с ФИФА, обеспечение деятельности региональных подразделений в городах-организаторах, реализацию концепции по подготовке волонтеров, информационных компаний, разработке и запуску новой версии

портала болельщика, по проведению жеребьевки Кубка конфедераций, по подготовке к финальной жеребьевке чемпионата мира, выбору талисмана чемпионата мира по футболу, а также другие мероприятия.

Успешно проведена 26 ноября 2016 года в г. Казань жеребьевка Кубка конфедераций 2017 года.

X. Подпрограмма «Реализация мероприятий по обеспечению безопасности»(ответственный исполнитель - ФСБ России, соисполнители - МВД России и другие заинтересованные федеральные органы исполнительной власти)

Подпрограммой предусмотрено 2 мероприятия: подготовка и реализация Комплексной программы мер по обеспечению безопасности в период подготовки и проведения соревнования (далее – Комплексная программа мер по обеспечению безопасности).

В 2016 году ФСБ России, МВД России совместно с другими заинтересованными федеральными органами исполнительной власти осуществлялась деятельность по реализации Комплексной программы мер по обеспечению безопасности, утвержденной распоряжением Президента Российской Федерации. Контроль за ее выполнением и предоставление соответствующего доклада возложен на ФСБ России.

Наряду с этим, в целях обеспечения безопасности в период проведения соревнований Указом Президента Российской Федерации образован и функционирует межведомственный оперативный штаб по обеспечению безопасности.

XI. Подпрограмма «Реализация мероприятий по управлению Программой» (ответственный исполнитель – Минспорт России)

В рамках Программы осуществлялась деятельность АНО «Центр планирования и мониторинга-2018», связанная с проведением мониторинга выполнения плана–графика реализации Программы, а также перечня мероприятий, взаимосвязанных со строительством и (или) реконструкцией объектов Программы, утвержденного приказом Минспорта России от 30 октября 2015 г. № 1000.

Также реализованы мероприятия ФГУП «Спорт-Инжиниринг»,

выполняющего функции застройщика по строительству и реконструкции стадионов в городах Калининград, Нижний Новгород, Ростов-на-Дону, Самара, Саранск, Волгоград и Екатеринбург.

VI. Ресурсное обеспечение Программы

По состоянию на 31 декабря 2016 года (в редакции Программы в соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от 10 сентября 2016 г. N 899) определены ресурсное обеспечение Программы и прогнозная (справочная) оценка расходов в объеме 619 670,5 млн. рублей, в том числе: федеральный бюджет – 331 279 млн. рублей, бюджеты субъектов Российской Федерации – 92 212,2 млн. рублей, внебюджетные источники – 196 179,3 млн. рублей.

На 2016 год определено ресурсное обеспечение Программы и прогнозная (справочная) оценка расходов федерального бюджета в объеме 85 816,4 млн. рублей.

В соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации финансовое обеспечение Программы за счет бюджетных ассигнований федерального бюджета осуществляется в пределах бюджетных ассигнований, предусмотренных в Федеральном законе о федеральном бюджете на очередной финансовый год.

В соответствии с Федеральным законом от 22 ноября 2016 года № 397-ФЗ «О внесении изменений в Федеральный закон «О федеральном бюджете на 2016 год», а также с учетом изменений, внесенных в сводную бюджетную роспись, объем бюджетных ассигнований на 2016 год на реализацию мероприятий Программы составил 83 708,9 млн. рублей (без учета расходов на безопасность). По оперативным данным исполнение расходов федерального бюджета по итогам 2016 года составляет 58 909,0 млн. рублей или 70,4 % от предусмотренного лимита финансирования.

VII. Мониторинг рисков реализации мероприятий Программы

Мониторинг рисков реализации мероприятий Программы проводится АНО «Центр планирования и мониторинга-2018» экспертным путем на основе сбора, обработки и сравнительного анализа отчетных данных, представленных ответственными исполнителями (соисполнителями) Подпрограмм и исполнителями мероприятий Программы.

Итоги проведенного мониторинга показывают отсутствие рисков, которые могут оказать негативное влияние на подготовку и проведение в 2018 году в Российской Федерации чемпионата мира по футболу.